

मिति २०८०/३/३२

श्रीमान नगर प्रमुखज्यू
भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बयरघारी, स्याङ्जा

श्री. फ. प. शर्मा
अनुगमन समिति सदस्य
पदाधिकारी
२०८०/३/३२

विषय: अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेको बारे ।

होदय

स्तुत विषयमा हामीहरूले यस नगरपालिकाबाट गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सन्चालित विभिन्न योजनाहरूको विभिन्न मितिमा सरोकारवालाहरू समेतको सहभागितामा योजना अनुगमन गरी देहाय वमोजिमको सुझाव र सल्लाह समेत संलग्न राखी यो प्रतिवेदन पेश गरेको छौं ।

पशिल

नगरपालिकाबाट विभिन्न योजनाहरूमा विनियोजित पुजिगत रकम सन्तोषजनक रूपमा खर्च भएको पाइयो ।

नगरपालिकामा प्राप्त हुने संघीय राजस्व, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड, संघीय समानीकरण अनुदान र आन्तरिक आम्दानी प्रस्ताव भए वमोजिम निकास प्राप्त नभएको हुँदा केहि योजनाहरू भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको पाइयो ।

नगरपालिकाबाट सन्चालन भएका केहि योजनाहरू अधुरो अवस्थामा रहेको पाइयो । त्यस्ता योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्दा योजना सम्पन्न हुने गरी रकम विनियोजन गर्न सुझाव दिनु चाहन्छौं ।

योजनाहरूको ठेक्कापट्टाको सुचना प्रकाशन, योजना सम्झौता आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकबाट नै शुरु गर्नु पर्ने । तेस्रो चौमासिक अवधिमा वर्षायाम शुरु हुने हुँदा दोस्रो चौमासिक अवधिमा नै योजना सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

नगरपालिकामा निर्माण व्यवसायीहरू मार्फत सन्चालन हुने योजनाहरूमा समयमै योजना सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीयता कायम गर्नको लागि प्राविधिक कर्मचारीहरूबाट निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

वडा स्तरीय योजना वडा स्तरीय अनुगमन समितिबाट गरी सो को प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने

प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता

भगवती रेग्मी अर्याल, उपमेयर अनुगमन समिति संयोजक
धर्मराज दुङ्गना (प्र प्र अ) अनुगमन समिति सदस्य
ई. सरोज पराजुली अनुगमन समिति सदस्य
गणेश प्रसाद रेग्मी (यो अ) अनुगमन समिति, सदस्य सचिव

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं.

जनाको नाम: पुजातीशिला युवा क्लवको अध्यक्ष लतादेवी चौजना

पान: श्री. वी. पा. - ०८

न इ रकम: १,००,९२०१-

वेनियोजित रकम: १,००,०००१-

आयोजना शुरु भएको मिति: २०७९/११/०५

आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०८०/०२/०५

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: प्रमोद शर्मा जुम्ले

आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु लतादेवी चौजना, युवा लतादेवी, पार्वती चौजना

प्रयोग मएका साधन / निर्माण सामग्रीको विवरण: सिमेन्ट, रङ्ग, बालु, वा

० हाल सम्मको योजनाको अवस्था
सम्पन्न

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

१ इन्टरनेट अन्तसार काम पुरा नभएका

२ जगसद्व्यापिताका कामि

३ बुढाबुढीमा सजला

४

१२ उपभोक्ताको राय

१ वरु जगसद्व्यापिता कामि

२

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं.

जनाको नाम: सुन्दरचौर देउताली मन्दिर निर्माण

पान: भी.नं.पा.०६

इ रकम: ५,३५,६५६।-

नियोजित रकम: ५,००,०००।-

योजना शुरु भएको मिति: २०७०/०९/२०

योजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०७०/०३/१५

पभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: डिल व. खत्री

योजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु हुन्: विद्यालय, पिपिपि, आ.सि.सि, टिपल
लाउने, अचाल हावा राख्ने, टोपल

योग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: ढुङ्गा, रीद्यो, ढाल, वा,
टापल, सिमेन्ट, रङ्ग

हाल सम्मको योजनाको अवस्था

सम्पन्न

योजनामा देखिएका समस्याहरु

ढुवानीमा समस्या

काम सुरुवातमा ढिलो

उपभोक्ताको राय













ढुवानीमा समस्या

वरवाका कारण काममा अलमल

१३. अनुगमनकर्ताको राय

१. काठमाडौं जिला सुस्ती
२. बुधौलीमा सभारथ
- ३.

अनुगमन गर्ने पदाधिकारी कर्मचारी

क्र.स.	नामथर	पद	दस्तखत
१	गोविन्द कुमार कर्मचार्य	मेयर	
२	भगवती रेग्मी अर्याल	उप मेयर	
३	धर्मराज दुंगाना	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
४	जव्वर अली मिया	लेखा अधिकृत	
५	याम प्रसाद रेग्मी	योजना अधिकृत	
६	सूर्य ढकाल	ईन्जिनियर	
७	भेष बहादुर राना	सहायक पाँचौं	
८	अनु अधिकारी	सव-ईन्जिनियर	
९	चिरन्जीवी अधिकारी	सहायक पाँचौं	
१०	रोशन दोरडा	सव-ईन्जिनियर	
११.	विपिन अधिकारी	सव-ईन्जिनियर	
१२	सन्तोष गुरुड	सवारी चालक	

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं. ०७

- १ योजनाको नाम: छलमाथा खिचुङ्गा, गा सडक स्तशुद्धताती
- २ स्थान: भीरकोट नगरपालिका
- ३ ल इ रकम: ४५,१४,८०९.२३
- ४ विनियोजित रकम: ३६,६५,९४३
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०८०/०२/०८
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०८०/०२/२५
- ७ ठेकदार/कम्पनी को नाम: देवत्री चशेवर् इडिजिनियटिङ्ग, विट्ठल मा. वि.
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु जली, हलान
- ९ प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामाग्रीको विवरण: हुङ्गा, धिमेठट, जली
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था तिर प्रतिशत काम सकिएको

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

- १ कामचला काम नसकिएकाले ज्याद चप गर्नुपर्ने
- २ वर्षाको कारणले हुपानीमा सञ्चालन
- ३ नियमित काम नसकाले काममा ढिलाई
- ४

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
वयरघारी, स्याङ्जा

बडा नं. ७७

- १ योजनाको नाम: सुनाइ गाउँ देखी चित्लाहाट पदमार्ग
- २ स्थान: भीरकोट न.पा ७
- ३ ल इ रकम: ३२९२९५१-
- ४ विनियोजित रकम: ३००,०००१-
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: ३०७९/१२/०९
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: ३०८०/०२/१०
- ७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: श्याम पहाड अग्रलि
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु
- ९ प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण:
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

१ पक्का कामदारको अभाव

२ मित्यमित काम लुप्त

३ काम ढिलो सुरु हुनु

४













१२ उपभोक्ताको राय

१ काम ढिलो सुरु भएको

२ पक्का जनशक्तिको अभाव

१३. अनुगमनकर्ताको राय
१. सहायता कायम नभएको
 २. दक्षता कायमको अभाव
 - ३.

अनुगमन गर्ने पदाधिकारी कर्मचारी

क्र.स.	नामथर	पद	दस्तखत
१	गोविन्द कुमार कर्मचार्य	मेयर	
२	भगवती रेग्मी अर्याल	उप मेयर	
३	धर्मराज हुंगाना	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
४	जब्बर अली मिया	लेखा अधिकृत	
५	याम प्रसाद रेग्मी	योजना अधिकृत	
६	सूर्य ढकाल	ईन्जिनियर	
७	सरोज पराजुली	ईन्जिनियर	
८	रोशन दोरजा	सव-ईन्जिनियर	
९	सुवास रुचाल	सव-ईन्जिनियर	
१०	विष्णु कुमारी शर्मा	स.ले.प	
११	विपिन अधिकारी	सव-ईन्जिनियर	
१२	खिम गुरुड	सवारी चालक	

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बयरघारी, स्याङ्जा

बडा नं.

- १ योजनाको नाम: दिग्वा सामुदायिक भवन
- २ स्थान: की. नं. पा ०८
- ३ ल इ रकम: ४,३०,३२९/-
- ४ विनियोजित रकम: ४,००,०००/-
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०७९/११/०२
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०८०/०३/१३
- ७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: पान पाया गुप्ता
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरू माथो खण्ड, हुंजा साँदिस, पिस्तापि.
साँदिस, जाँदा लाउने
- ९ प्रयोग भएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: ढुङ्गा, सिमेन्ट, गिट्टी,
वालुवा, ढुङ्गा
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था
सुरु भए

११ योजनामा देखिएका समस्याहरू

- १ ढुवानीमा समस्या
- २ डाक्टरहरू नबुकिने काम गर्नु
- ३ रकम अभाव भएको
- ४

१२ उपभोक्ताको राय

- १ ढुवानीमा समस्या
- २ ढुङ्गा र अनुभवको कामवाला कमी

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं. ०५

१ योजनाको नाम: तारीडाँडा मलवा वल्ने काया आयोजना

२ स्थान: श्री.ने.पा ०५

३ ल इ रकम: ७,५५,४३९।-

४ विनियोजित रकम: ~~७,५५,४३९।-~~ ६,६०,०००।-

५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०८०/०९/१०

६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०८०/०३/०२

७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: मातिलाल पाँडव

८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरू: माटो खन्ने, ढुंगा लोडिंग, प्लाट्टर
वाल लगाउने, पन्डिना, आ.पि.सि

९ प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: सिमेन्ट, डग्गो, गिट्टी,
वालवा

१० हाल सम्मको योजनाको अवस्था

सम्पन्न

११ योजनामा देखिएका समस्याहरू

१ इस्टिमेट अनुसार नबुकि काम गर्ने

२ दछ जनशक्तिका अभाव

३ जन सहकारिताका कमी

४ नियोजित काम नभएर काममा ढटलाई

१२ उपभोक्ताको राय













१ इस्टिमेट कम र खजाना पाइने सामान मुल्यामा अग्ल

२ ढुवाजीमा समस्या

१३. अनुगमनकर्ताको राय

१. काठमाडौं जिल्ला सुदूर पश्चिमको
२. जलसन्तक गाउँपालिकाको कार्यालय
- ३.

अनुगमन गर्ने पदाधिकारी कर्मचारी

क्र.स.	नामथर	पद	दस्तखत
१	गोविन्द कुमार कर्मचार्य	मेयर	
२	भगवती रेग्मी अर्याल	उप मेयर	
३	धर्मराज ढुंगाना	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
४	जव्वर अली मिया	लेखा अधिकृत	
५	याम प्रसाद रेग्मी	योजना अधिकृत	
६	सूर्य ढकाल	ईन्जिनियर	
७	सरोज पराजुली	ईन्जिनियर	
८	भेष बहादुर राना	सहायक पाँचौं	
९	सुवास रुचाल	सब-ईन्जिनियर	
१०	विष्णु कुमारी शर्मा	स.ले.प	
११	विपिन अधिकारी	सब-ईन्जिनियर	
१२	पवन खत्री	सवारी चालक	

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं. ०८

- १ योजनाको नाम: टापुछ होमस्टे स्तरोन्नति निर्माण
- २ स्थान: भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ०८
- ३ ल इ रकम: ५५९४९४१-
- ४ विनियोजित रकम: ५९५०००१-
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०७८।१२।२५
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०८०।२।१८
- ७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: धन बहादुर शुब्डा
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु, माटो, ढुङ्गा खोल्डि, पि मि सि, आर मि मि
- ९ प्रयोग भएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: माटो, ढुङ्गा, रिमेन्ट बाबुबा
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था सम्पन्न भएको

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

१ ढुङ्गा अभावको समस्या

२ गुणस्तरोको काम नभएको

३ ढुवानीमा समस्या भएको

४ इन्स्ट्रुमेन्ट अनुशास्त्र काम नभएको

१२ उपभोक्ताको राय

१ मात सामग्रीहरूको ढुवानी गर्ने समस्या रहेको

२ गाउँछात्रमा ढुङ्गा र अनुभवी कामदारहरूको अभाव रहेको












१३. अनुगमनकर्ताको राय

१. जल सङ्ग्राहितामा कमी रहेको

२. तुपानीमा सञ्चय देखिएको

३. ढक्का र अनुभव कामदारको अभाव देखिएको

अनुगमन गर्ने पदाधिकारी कर्मचारी

क्र.स.	नामथर	पद	दस्तखत
१	गोविन्द कुमार कर्मचार्य	मेयर	
२	भगवती रेग्मी अर्याल	उप मेयर	
३	धर्मराज ढुंगाना	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
४	जव्वर अली मिया	लेखा अधिकृत	
५	याम प्रसाद रेग्मी	योजना अधिकृत	
६	सूर्य ढकाल	ईन्जिनियर	
७	रोशन दोरङ्गा	सव-ईन्जिनियर	
८	सुवास रुचाल	सव-ईन्जिनियर	
९	विष्णु कुमारी शर्मा	स.ले.प	
१०	विपिन अधिकारी	सव-ईन्जिनियर	
११	खिम गुरुङ	सवारी चालक	

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

बडा नं.

योजनाको नाम: शालीका व गाउँ स्वा.पा. योजना

स्थान: श्री. गी. पा - ०८

३ ल इ रकम: १,०६,३६३१-

४ विनियोजित रकम: १,००,०००/-

५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०७३/१२/२०

६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०८०/०२/२२

७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: सुक व. सुक

८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु पिनो, सि, आर. सि. सि, एल. ए. ए. ए. ए. ए. ए.

९ प्रयोग भएका साधन / निर्माण सामग्रीको विवरण: बुरा, गिट्टी, बालुवा, ङुडी

१० हाल सम्मको योजनाको अवस्था
सम्पन्न

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

१ गुणस्तरिय काम नभएको

२ ढुवानीमा समस्या

३

४

१२ उपभोक्ताको राय

१ जनसहभागिताको काम

२ देख जनसहभागिताको अभाव

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं. ०६९

- १ योजनाको नाम: सहिगोपालेश्वर पशुपती मन्दिर
- २ स्थान: भीरकोट न०६९
- ३ ल इ रकम: ८०३००००।-
- ४ विनियोजित रकम: ७५०००००।-
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०८७/०९/२३
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०८०/०२/३१
- ७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: श्रुत शर्मा रेग्मी
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु भन्दा जस्तै बाटो, टायल, मूर्ति खस्कि
- ९ प्रयोग भएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: ढुङ्गा, सिमेन्ट, बालुवा, टायल
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था सम्पन्न भएको

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

१ काम दिने शक्तिको

२ इन्डिमेन्ट अनुसाइ काम नभएको

३ बनाइनुपर्ने इन्डिमेन्ट मुख्य भन्दा सामग्री रेट फरक भएको

४ गुणस्तरेको काम नभएको,

१२ उपभोक्ताको राय

१ काम समयमा सम्पन्न गर्न सकेको भएको

२ अनुयायकत काम आएको गुनासो

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

बडा नं. ०६

योजनाको नाम: शान्ति व्यवस्था मा. वि (कम्प्युटर) बाल निर्माण
स्थान: श्री. न. पा

ल इ रकम: ११,०३,७६९।-

विनियोजित रकम: १०,७०,७७७।-

आयोजना शुरु भएको मिति: २०७०।०१।१४

आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०७०।०३।१०

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: रामलाल खनाल

आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु पि.सि.सि, बाल, आधुनिक, इ.सि.

प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: बुजा, गिट्टी, बालुवा

हाल सम्मको योजनाको अवस्था

निर्माणा, ङुडी

सम्पन्न

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

१ दुबालीमा सामग्री

२ दक्ष जनशक्तिको अभाव

३

४

१२ उपभोक्ताको राय

१ दक्ष र अनुभवी कामदारहरूको अभाव

२

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं.

- १ योजनाको नाम: पब्लिक एन्डोरी स्कूल भवन निर्माण
- २ स्थान: भीरकोट नगरपालिका
- ३ ल इ रकम: ३५५२,५२५।-
- ४ विनियोजित रकम: २५,०९,७८३।-
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०७९/०९/०८
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०८०/०३/२५
- ७ ठेकदार/कम्पनी को नाम: आर्चिंरवाल्, विल्स प्रा. लि
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु: आर्शी.ली, वाल, फ्याल, टांक
- ९ प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामाग्रीको विवरण: स्ट, ल्याक्टर
सिमेन्ट, ड.ड.जा, गिट्टी,
स्ट, डोजी
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था
सम्पन्न

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

१ ढुवानीमा समस्या

२ दक्ष कामदारको अभाव

३

४

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

बडा नं. ०१

- १ योजनाको नाम: जंगरवाला बागडाँडा कल्याण गा.स. स्तान्ती
- २ स्थान: भीरकोट नगरपालिका
- ३ ल इ रकम: ३,०८,९०,०४७।-
- ४ विनियोजित रकम: २,८०,८८,९९२।-
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०७९।५२।०६
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०८०।९२।०६
- ७ ठेकदार/कम्पनी को नाम: सुचना विल्डर्स प्रा. लि
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु: ढलान, जाली, नाला
- ९ प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: ढुङ्गा, षिट्टी, बालुका
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था
सिर्जना, जाली
२५% सम्पन्न

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

- १ ढुवानीमा समस्या
- २ प्राकृतिक प्रकाप कारणात् समस्या कात् नसकीनु
- ३ गुणस्तरका कात् नभएका
- ४

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

बडा नं.

योजनाको नाम: वनगाउँ वस्ती संरक्षण उपभोक्ता समिती

स्थान: श्री. न. व. ०५

त इ रकम: ५,३०,४५६।-

विनियोजित रकम: ५,००,०००।-

आयोजना शुरु भएको मिति: २०८०/०९/०२

आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०८०/०३/२४

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: राम कृष्ण अर्याल

आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु प्रायः ढोका, जाली अर्को प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: ढुङ्गा, जाली

० हाल सम्मको योजनाको अवस्था
सम्पन्न

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

१ ढुवानीमा समस्या

२ काममा ढिला हुँदो

३ प्राकृतिक प्रकृतिक काममा समस्या

४

१२ उपभोक्ताको राय

१ जवाबदायीताका लागि कमी

२

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
वयरघारी, स्याङ्जा

बडा नं. ०१

योजनाको नाम: स्वल्, स. स्वामिपानी योजना

स्थान: श्री. त. पा. - ०१

ल इ रकम: १,००,११२।-

विनियोजित रकम: १,००,०००।-

आयोजना शुरु भएको मिति: २०७९/१२/०१

आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०८०/०३/१६

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: शशिबहाल विक्रम खाजो

आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु माटी खन्ने, काले बनाउने, पेटा खोल्ने, पाइप प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: विद्युत पाउने

१० हाल सम्मको योजनाको अवस्था
ब.स.गा. , सिर्जना , गिद्धी,
वाल्वा, पाइप

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

१ दक्ष जनशक्तिको अभाव

२ बरबादको कारण काममा अलमल

३

४

१२ उपभोक्ताको राय

१ गाउँमा दक्ष जनशक्तिको कमी

२ जनशक्तिको अभाव

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं.

योजनाको नाम: जोड्याथोक लिफ्टिङ स्वच्छता योजना

स्थान: क्र. २. प्ला. ४

त इ रकम: ७०६५२९१-

विनियोजित रकम: ६६००००१-

आयोजना शुरु भएको मिति: २०२०/०२/०६

आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०२०/०३/१९

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: श्री उल्लस शर्मा कोइराला

आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरू पि.भि.सी, आ.सी.सी, प्लाई सोलिंग

प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: सिमेन्ट, डड, बालुका गिट्टि, डडो

१० हाल सम्मको योजनाको अवस्था
कार्य सम्पन्न

११ योजनामा देखिएका समस्याहरू

१ रकम अभाव भएको

२ कम सुक्या गिट्टि

३

४

१२ उपभोक्ताको राय

१ रकम छोटे भएको

२












१३. अनुगमनकर्ताको राय

१. उपरका काज गरको

२. अवस.सभागीता गरको

३.

अनुगमन गर्ने पदाधिकारी कर्मचारी

क्र.स.	नामथर	पद	दस्तखत
१	गोविन्द कुमार कर्मचार्य	मेयर	
२	भगवती रेग्मी अर्याल	उप मेयर	
३	धर्मराज हुंगाना	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
४	जब्बर अली मिया	लेखा अधिकृत	
५	याम प्रसाद रेग्मी	योजना अधिकृत	
६	सरोज पराजुली	ईन्जिनियर	
७	राम प्रसाद खनाल	अधिकृत छैठौं	
८	विपिन अधिकारी	सव-ईन्जिनियर	
९	सिता थापा	सहायक चौथो	
१०	अनु अधिकारी	सव-ईन्जिनियर	
१२	पवन खत्री	सवारी चालक	

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बयरघारी, स्याङ्जा

बडा नं. ०५

योजनाको नाम: कालिमाटी पंचायत क्षेत्र खा.पा डुल संरक्षण

स्थान: भी.पा - ०५

त इ रकम: १,००,४५५।-

वेनियोजित रकम: १,००,०००।-

आयोजना शुरु भएको मिति: २००९।११।१५

आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २००९।०२।०५

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: डिल वं. साक्ये

आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु प्रा.टी खोला, पाउप विद्याउत्ते, कल्लव
प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: पाउप, कल्लव

० हाल सम्मको योजनाको अवस्था

सम्पन्न

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

१ दुवागीमा सप्त-या

२ दक्ष जनशक्तिको कमी

३

४

१२ उपभोक्ताको राय













१ गाउँमा दक्ष जनशक्तिको अभाव

२

१३. अनुगमनकर्ताको राय

१. गुणस्तरको काम जसको
२. जससंगै गीता जसको
- ३.

अनुगमन गर्ने पदाधिकारी कर्मचारी

क्र.स.	नामथर	पद	दस्ताखत
१	गोविन्द कुमार कर्मचार्य	मेयर	
२	भगवती रेग्मी अर्याल	उप मेयर	
३	धर्मराज ढुंगाना	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
४	जब्वर अली मिया	लेखा अधिकृत	
५	याम प्रसाद रेग्मी	योजना अधिकृत	
६	सूर्य ढकाल	ईन्जिनियर	
७	भेष बहादुर राना	सहायक पाँचौं	
८	अनु अधिकारी	सब-ईन्जिनियर	
९	चिरन्जीवी अधिकारी	सहायक पाँचौं	
१०	रोशन दोरडा	सब-ईन्जिनियर	
११	मिता थापा	सहायक चौथौं	
१२	सन्तोष गुरुङ	सवारी चालक	

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरधारी, स्याङ्जा

वडा नं.

- १ योजनाको नाम: वयरधारी माईनडाँडा स्कुल स्तर उन्नती
- २ स्थान: श्री. व. पा ०८
- ३ ल इ रकम: ६,४५५५२१/-
- ४ विनियोजित रकम: ६,००,०००/-
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०७९/११/०९
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०७९/११/३०
- ७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: जगत व. श्रेष्ठ
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु माई रकम, बुझा सन्ति, पि.सि.सि, अन्न.सि.सि, जाली लगाउने
- ९ प्रयोग भएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: ढुङ्गा, सिमेन्ट, गिट्टी,
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था कालुवा, इन्डी, जाली

सम्पन्न

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

- १ इष्टिमन्ट अग्लार काम नभएको
- २ जनसहकारिताको काम
- ३ इष्टिमन्ट नबुझि काम गरेको
- ४

१२ उपभोक्ताको राय

- १ हुवानीमा समस्या
- २ दक्ष २ अनुकूलि कामदारको अभाव

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं. ०९

१ योजनाको नाम: पञ्चाक्षरी जोरदा कोटो

२ स्थान: श्री. व. पा. ०९

३ ल इ रकम: १०,७५,०००/-

४ विनियोजित रकम: १,००,०००/-

५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०७९/१२/१०

६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०७९/१२/१९

७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: धन भाषा गुल्ड

८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरू प्रा. (कठ), का. वि. ज. न. वि. वि. वि.

९ प्रयोग मएका साधन / निर्माण सामग्रीको विवरण: ढुङ्गा, गिट्टी, बालु, दा
बि. नं. ०९

१० हाल सम्मको योजनाको अवस्था

सम्पन्न

११ योजनामा देखिएका समस्याहरू

१ ढुङ्गा जंगलको अभाव

२ ढुङ्गाको लान्छा

३

४

१२ उपभोक्ताको राय

१ जंगलको अभावको कारण

२

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं. ०९

- १ योजनाको नाम: सावत्वता आमा सङ्घ कावन
- २ स्थान: श्री. नि. पा. वडा नं ०९
- ३ ल इ रकम: ३,२२,६०४१-
- ४ विनियोजित रकम: ३,००,०००१-
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०७९/१०/०२
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०७९/११/०२
- ७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: सुशिला रेग्मी
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरू प्रति बस्ने, साहित्य, गीत, ल्याटर, पो. नि. निर्माण, अयाल बाँका लगाउने,
- ९ प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: सिमेन्ट, ब्रिक्, गिट्टी, बालु, दा, अयाल, बाँकापत्र
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था
सम्पन्न भएको
- ११ योजनामा देखिएका समस्याहरू
 - १ वक्ष जनशक्तिको अभाव
 - २ ढुवाँनीमा समस्या
 - ३ गुणवत्ताको काम नभएको
 - ४ जिल्ला टाँटे अनुहारको सामग्री नपाइएको
- १२ उपभोक्ताको राय
 - १ गाउँघरमा वक्ष र अनुभवी कामदारको अभाव
 - २ माल सामान ढुवाँनी जहाँ समस्या

१३. अनुगमनकर्ताको राय
 १. हुतानीशा लामस्या
 २. दत्त जनशक्तिको अभाव

अनुगमन गर्ने पदाधिकारी कर्मचारी

क्र.स.	नामथर	पद	दस्तखत
१	भगवती रेग्मी अर्याल	उप मेयर	२१/०१/१९
२	जङ्घर अली मिया	लेखा अधिकृत	
३	याम प्रसाद रेग्मी	योजना अधिकृत	
४	सूर्य ढकाल	ईन्जिनियर	
५	सरोज पराजुली	ईन्जिनियर	
६	भेष बहादुर राना	सहायक पाँचौं	
७	अनु अधिकारी	सव-ईन्जिनियर	
८	चिरन्जीवी अधिकारी	सहायक पाँचौं	
९	रोशन दोरडा	सव-ईन्जिनियर	
१०	सिता थापा	सहायक चौथौं	
११	सुवास रुचाल	सव-ईन्जिनियर	
१२	सन्तोष गुरुड	सवारी चालक	

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
वयरघारी, स्याङ्जा

बडा नं. ०२












- १ योजनाको नाम: खानेपानी पाइप लाइन टाँकी खरीद
- २ स्थान: भी. न. पा - ०२
- ३ ल इ रकम: १,००,०००/-
- ४ विनियोजित रकम: १,००,०००/-
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०८०/०१/२८
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०८०/०२/१५
- ७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: मिठा व. अधिकारी
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु पाइप विद्यमान, पम्प हालै
- ९ प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: पाइप, पम्प
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था

सम्पन्न

- ११ योजनामा देखिएका समस्याहरु
 - १ सातौंको अभाव
 - २ जनसङ्ख्याको कमी
 - ३ काँचो ढिला सञ्चालन
 - ४
- १२ उपभोक्ताको राय
 - १ पक्ष कार्यालयको अभाव
 - २

अनुयमनकर्ताको राय
 इतिहास गठना फाउण्ड कागज शकको
 इयालीमा सञ्चालना

मन गर्ने पदाधिकारी कर्मचारी

नामथर	पद	दस्तखत
भगवती रेग्मी अर्याल	उप मेयर	
जन्वर अली मिया	लेखा अधिकृत	
याम प्रसाद रेग्मी	योजना अधिकृत	
सुयु ठकाल	ईन्जिनियर	
सरोज पराजुली	ईन्जिनियर	
अनु अधिकारी	सव-ईन्जिनियर	
चिरन्जीवी अधिकारी	सहायक पाँचौं	
रोशन दोरडा	सव-ईन्जिनियर	
सिता थापा	सहायक चौथो	
सुवास रुवाल	सव-ईन्जिनियर	
सन्तोष गुरुड	सवारी चालक	

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं.

१ योजनाको नाम: आर्द्धिर्वात्त। संरक्षण

२ स्थान: श्री. वै. पा १, २

३ ल इ रकम: ३६,२०,८५५/-

४ विनियोजित रकम: ३२,९६,०००/-

५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०८०।०१।०५

६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०८०।०२।०८

७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: लक्ष्मण अर्याल

८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु जाली लाउने

९ प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: जाली, ६५'११'

१० हाल सम्मको योजनाको अवस्था

सम्पन्न

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

१ सञ्चालन अभाव

२

३

४

१२ उपभोक्ताको राय

१ सञ्चालनको कमी

२

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं. ०१

- १ योजनाको नाम: इदगाह मदशा वल त्रि. उ. स्.
- २ स्थान: इदगाह मदशा
- ३ ल इ रकम: ५३५११८/-
- ४ विनियोजित रकम: ५०००००/-
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०७९/११/२०
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०७९/१२/२९
- ७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: अब्दुल रहिम
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु खोलिङ्ग, पि.सि.सि., कुडाको गाश,
- ९ प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: सिमेन्ट, बालुवा, पीटि, कुडा,
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था
कार्य सम्पन्न भएको

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

- १ ~~कुडाको गाश~~ काम भएको स्थान अचुग भएको
- २ जनसहभागिताको कमी

३

४

१२ उपभोक्ताको राय

- १ गाउँ घरमा वल र अनुभवी कामदारको अभाव
- २

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं. ०९











- १ योजनाको नाम: शुकुटी मार्ग सडक वि.सि.सि
- २ स्थान: फी.न.पा ०९
- ३ ल इ रकम: २,३५,०००/-
- ४ विनियोजित रकम: २,००,०००/-
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०७९/०९/२५
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०७९/११/१९
- ७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: निर्मला आर्दिकारी
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु दुःगा, स.सि.सि, पि.सि.सि, नाली निर्माण
- ९ प्रयोग भएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: आ.सि.सि, वाल, दुःगा, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, षुडी
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था

सम्पन्न

- ११ योजनामा देखिएका समस्याहरु
- १ जनसहभागिताका काम
- २ रकम अडग्न भएका
- ३
- ४
- १२ उपभोक्ताको राय
- १ ~~जनसहभागिताका~~ काम
- २

अनुगमनकर्ताको राय
 प्रसाद शशीताको कृति
 तका अपुगा अशको

अनुगमन गर्ने पदाधिकारी कर्मचारी

क्र.सं.	नामथर	पद	दस्तखत
१	भगवती रेग्मी अर्याल	उप मेयर	
२	जव्वर अली मिया	लेखा अधिकृत	
३	याम्ग प्रसाद रेग्मी	योजना अधिकृत	
४	सूर्य ढकाल	ईन्जिनियर	
५	सरोज पराजुली	ईन्जिनियर	
६	राम प्रसाद खनाल	अधिकृत छैठौं	
७	सुवास रुचाल	सव-ईन्जिनियर	
८	चिरन्जीवी अधिकारी	सहायक पाँचौं	
९	रोशन दोरडा	सव-ईन्जिनियर	
१०	खिम गुरुङ	सवारी चालक	

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं. ०५

- १ योजनाको नाम: श्रम व्युत्पन्ना भीरकोट पदमार्ग
- २ स्थान: श्री. त. पा ०२
- ३ ल इ रकम: ८,५६,९०५/-
- ४ विनियोजित रकम: ८,००,०००/-
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०७३/१३/१९
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०८०/०२/१०
- ७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: राजु खड्का
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु हुन्दा साहित्य, पिसि सि, शिल्प
- ९ प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: हुन्दा, सिर्जना, टोही, वातुवा, शिल्प
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था

सम्पन्न

- ११ योजनामा देखिएका समस्याहरु
- १ ~~क~~ हुवागीका समस्या
- २ डाक्टराट अनुसार काम पुरा नभएका
- ३ जनसहभागिताको कमी
- ४
- १२ उपभोक्ताको राय
- १ जनसहभागिताको कमी
- २ हुवागीका समस्या

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरधारी, स्याङ्जा

बडा नं. ०४

- १ योजनाको नाम: सिलिङ्गे ट्प्राइकोट मन्दिर वि सी सी बाटो र शौंचालय निर्माण
- २ स्थान: लिखोटन .पा ०४
- ३ ल इ रकम: ५३३५२५१-
- ४ विनियोजित रकम: ५०००००१-
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०७८।१०।२०
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०७८।१२।२९
- ७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: कुमल ब. वि. फु
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु १ बाटो वि सि सि र टाढाको कार्य
- ९ प्रयोग भएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: सिमेन्ट बालुवा, ढुङ्गा
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था सम्पन्न भएको

- ११ योजनामा देखिएका समस्याहरु
- १ गुणस्तर काम नलाएको
- २ इस्टिमेट अनुसार काम नलाएको
- ३ ढुवानीमा समस्या
- ४ रकम नबहावितको अभाव रहेको
- १२ उपभोक्ताको राय
- १ ढुवानीमा समस्या
- २ रकम कागदमा नलाएको











१३. अनुगमनकर्ताको रूप

१. पक्ष जन शक्तिको अभाव

२. लगभग काम सम्पन्न भएको

३.

अनुगमन गर्ने पदाधिकारी कर्मचारी

क्र.स.	नामथर	पद	दस्तखत
१	भगवती रेग्मी अर्याल	उप मेयर	
२	जञ्जर अली मिया	लेखा अधिकृत	
३	याम प्रसाद रेग्मी	योजना अधिकृत	
४	सूर्य ढकाल	इन्जिनियर	
५	सरोज पराजुली	इन्जिनियर	
६	विपिन अधिकारी	सब-इन्जिनियर	
७	रोशन दोरडा	सब-इन्जिनियर	
८	सिता थापा	सहायक चौथो	
९	सवास रुचाल	सब-इन्जिनियर	
१०	सन्तोष गुरुड	सवारी चालक	

भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वयरघारी, स्याङ्जा

वडा नं. ०७

- १ योजनाको नाम: गाडाघाती टैली चिउरेती सम्म ग्रा त स्तलडनती
- २ स्थान: त्रिखो २१.०७.०७
- ३ ल इ रकम: ५३५०९०१-
- ४ विनियोजित रकम: ५०००००१-
- ५ आयोजना शुरु भएको मिति: २०७९/०९/१५
- ६ आयोजना सम्पन्न हुने/ भएको मिति: २०७९/१०/२९.
- ७ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम: ओट व. गोपाट
- ८ आयोजना भए गरेका मुख्य क्रियाकलापहरु छोटे पि खि र्वि, गल्ली, निर्माण
- ९ प्रयोग मएका साधान / निर्माण सामग्रीको विवरण: सिमेन्ट, बालुवा, डुङ्गा
- १० हाल सम्मको योजनाको अवस्था प्राप्त भएको

११ योजनामा देखिएका समस्याहरु

१ पक्ष जनशक्तिको अभाव

२ डुवानीको समस्या

३ पक्ष जनशक्तिको अभाव

४

१२ उपभोक्ताको राय

१ पक्ष जनशक्तिको अभाव

१ डुवानीको समस्या